

Das **Aufheizen** dient zur schnelleren Austrocknung des Estrichs und dem Spannungsabbau in der Estrichscheibe, deshalb ist auch ein natürlich ausgetrockneter **Estrich** vor dem Belegen aufzuheizen!

**T.M. Estriche GmbH**



**THOMAS MODER**

**0664 / 40 43 409**

www.moder-estriche.net

8200 Wünschendorf 22

# Aufheizprotokoll

## Konventioneller Zementestrich (Heizestrich)

Auftraggeber: .....

Objekt: .....

Raum/ Geschoss: .....

Am ..... wurden die Estricharbeiten beendet.

Die Dicke des Estrichs beträgt im Mittel ca. .... cm.

### **Aufheizprogramm für den auf Fußbodenheizung verlegten Estrich ab 21 Tage nach Einbringen des Estrichs:**

- Vorlauftemperatur 25° Celsius.

#### **Aufheiz-Phase:**

- Erhöhung der Temperatur um 5° Celsius per 24 Stunden bis Erreichung der Vorlauftemperatur von 50-55° Celsius.
- Diese Temperatur wird 3-4 Tage konstant gehalten.

#### **Nach Ablauf dieser Zeit:**

#### **Abheiz-Phase:**

- Verminderung der Temperatur um 10° Celsius per 24 Stunden bis zur Erreichung von 20-25° Celsius.

Während der beschriebenen Heizphasen ist ein ständiges Be- und Entlüften der Räumlichkeit dringend erforderlich. Durchzug dringend vermeiden!



# Heizprogramm

Tag	Datum	Temperaturerhöhung	Vorlauftemperatur	Unterschrift
21. Tag		Keine	+ 25° C	
22. Tag		+ 5° C	+ 30° C	
23. Tag		+ 5° C	+ 25° C	
24. Tag		+ 5° C	+ 40° C	
25. Tag		+ 5° C	+ 45° C	
26. Tag		+ 5° C	+ 50° C	

**Temperatur +50° C 3-4 Tage konstant halten!**

30. Tag		- 10° C	+ 40° C	
31. Tag		- 10° C	+ 30° C	
32. Tag		- 10° C	+ 20° C	

Während des Auf- und Abheizens sind die Räume belüftet und Durchzug vermieden worden.

Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Abdeckungen.

Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn das Aufheizprotokoll lückenlos und unterschrieben ist.

Protokollführer: ..... Datum: .....

Unterschrift: